



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **21^{ης}/2025** Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

Αριθμός Απόφασης 617/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} Παράτασης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

το Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την **15^η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π. μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **53630/11-12-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **9 μέλη** (**6 τακτικά και 3 αναπληρωματικά**), ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)**
- 2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 3. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 4. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
- 5. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**
- 6. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
- 7. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)**
- 8. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)**
- 9. ΓΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αναπληρωματικό μέλος)**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**

1. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
3. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Από τους υπηρεσιακούς παράγοντες παρευρέθηκε και ο **Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τζιώλης Δημήτριος**.

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα**, ως γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **12^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την έγγραφη **εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αγρινίου** η οποία αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

- 1) την υπ' αρ. **37/2021** μελέτη του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου.
- 2) της απόφαση με αριθμό **578/2022** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση τευχών δημοπράτησης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
- 3) την υπ. αρ. **195303** διενεργηθείσα ανοικτή ηλεκτρονική Δημοπρασία **Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.** μέσω της πύλης **www.promitheus.gov.gr**.
- 4) την απόφαση με αριθμό **360/2024** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, εγκριτική του αποτελέσματος της υπ. αρ. **195303** διενεργηθείσας ανοικτής ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- 5) την με αρ. **469/2024** Πράξη του **Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου** για την σύμφωνη γνώμη της υπογραφής της Σύμβασης Κατασκευής του Έργου.
- 6) Την με αρ. πρωτ. **63957/13-12-2024** υπογραφείσα Σύμβαση, συνολικού ύψους **3.417.477,91 €** με τον Φ.Π.Α. συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών (ΑΔΑΜ: 24SYMVO15983074 2024-12-13) (ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»).

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

7) Την υπ' αρ. **53227/10-12-2025** αίτηση Αναδόχου για την 1^η Παράταση και ότι επήλθαν λόγοι καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών του έργου όπως αναφέρονται στην ανωτέρω αίτηση την οποία επισυνάπτουμε.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Υπέρ της έγκρισης **της 1^{ης} Παράτασης έως την 13-12-2026** προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό, του έργου :

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

(ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»)

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **9** μελών .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

(ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι κ. κ. Καψάλης Π- Γκρίζης Ν. –Γρίνος Σπ.)

Εγκρίνει την **1^η Παράταση** του έργου **έως την 13-12-2026**, : **«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»** (ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.») προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **617/2025**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής