

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **22^{ης}/2025** Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

Αριθμός Απόφασης **644/2025**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} Παράτασης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΩΝ 120 ΣΤΗΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» .

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την **29^η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π. μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **55339/24-12-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **8 μέλη (3 τακτικά και 5 αναπληρωματικά)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)**
- 2. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
- 3. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

4. ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)
5. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)
6. ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)
- 7 ΚΑΛΛΙΜΜΟΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)
- 8.ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
3. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
5. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Από τους υπηρεσιακούς παράγοντες παρευρέθηκε και ο **Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τζιώλης Δημήτριος**

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα**, ως γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **9^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την έγγραφη εισήγηση της **Δ/νσης Οικονομικών Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αγρινίου** η οποία έχει ως εξής.

Έχοντας υπόψη :

- 1) την υπ' αρ. **21/2023** μελέτης του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου.
- 2) την απόφασης με αριθμό **30/2024** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
- 3) την υπ. αρ. **206099** διενεργηθείσας ανοικτής ηλεκτρονικής Δημοπρασίας **Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.** μέσω της πύλης **www.promitheus.gov.gr** με λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την **26-03-2024** και ημερομηνία αποσφράγισης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

προσφορών την **29-03-2024**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.

- 4) την απόφαση με αριθμό **330/2024** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, εγκριτική του αποτελέσματος της υπ. αρ. **206099** διενεργηθείσας ανοικτής ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- 5) Την με αρ. πρωτ. **50547/17-09-2024** υπογραφείσα Σύμβαση, συνολικού ύψους **169.958,32 €** με τον Φ.Π.Α. συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών (ΑΔΑΜ: 24SYMV015443261 2024-09-18) (ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.»)
- 6) Την με αρ. πρωτ. **39069/17-09-2025** αίτηση του Αναδόχου για την έγκριση της 1^{ης} Παράτασης του έργου έως την 31-12-2025 και ότι επήλθαν λόγοι καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών του έργου όπως αναφέρονται στην ανωτέρω αίτηση την οποία επισυνάπτουμε.
- 7) την απόφαση με αριθμό **447/2025** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, για την έγκριση της 1^{ης} παράτασης έως την 31-12-2025.
- 8) την απόφαση με αριθμό **448/2025** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ – 1^η Σ.Σ.
- 9) Την με αρ. πρωτ. **54691/19-12-2025** αίτηση του Αναδόχου για την έγκριση της 2^{ης} Παράτασης του έργου έως την 31-03-2026 και ότι επήλθαν λόγοι καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών του έργου όπως αναφέρονται στην ανωτέρω αίτηση την οποία επισυνάπτουμε.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Υπέρ της έγκρισης της 2^{ης} Παράτασης έως την 31-03-2026 προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό, του έργου : «**ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΩΝ 120 ΣΤΗΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**»

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **8** μελών .

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

(Μειοψήφησαν οι κ. κ -Γκρίζης Ν- Καλλίμορφος Ι- Κουτσοπιά Αικατερίνη)

Εγκρίνει την 2^η Παράτασης έως την 31-03-2026 του έργου : «ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΩΝ 120 ΣΤΗΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **644/2025**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής