

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



# ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

## ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **22<sup>ης</sup>/2025** Συνεδρίασης  
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

Αριθμός Απόφασης **645/2025**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΜΑ, ΓΕΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΟΡΜΟΥ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» .**

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την **29<sup>η</sup>** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π. μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **55339/24-12-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **8 μέλη (3 τακτικά και 5 αναπληρωματικά)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

#### ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)**
- 2. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
- 3. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
- 4. ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)**
- 5. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)**
- 6. ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)**
- 7 ΚΑΛΛΙΜΜΟΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)**

## 8.ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Αναπληρωματικό μέλος

**ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**

1. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
3. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
5. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Από τους υπηρεσιακούς παράγοντες παρευρέθηκε και ο **Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τζιώλης Δημήτριος**

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα**, ως γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **10<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς edήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την έγγραφη εισήγηση της **Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αγρινίου** η οποία έχει ως εξής.

Έχοντας υπόψη :

- της υπ' αρ. **133/2021 (έκδοση 2 – Δεκ. 2023)** μελέτης του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου.
- της απόφασης με αριθμό **462/2021** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΜΑ, ΓΕΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΟΡΜΟΥ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021, Α' πρόσκληση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.
- της απόφασης με αριθμό **228/2022** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την τροποποίηση και εκ νέου έγκριση της υπ' αρ. 133/2021 μελέτης του έργου.
- της απόφασης με αριθμό **563/2022** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, για την έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΜΑ, ΓΕΡΑΚΗ

ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΟΡΜΟΥ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» στον άξονα προτεραιότητας 1 «Αστική αναζωογόνηση 2018» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2017 – 2018, Β' πρόσκληση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

- Της **251.3.3/2022** Απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου για την οριστική ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΜΑ, ΓΕΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΟΡΜΟΥ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021, Α' πρόσκληση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.
- Το από **15-12-2022** Σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το πράσινο ταμείο που υπεγράφη από τον Δήμαρχο Αγρινίου κ. Γ. Παπαναστασίου.
- της απόφασης με αριθμό **335/2023** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την επικαιροποίηση της μελέτης, έγκριση Τευχών Δημοπράτησης, κατάρτιση όρων Διακήρυξης και ορισμό επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού του έργου.
- της απόφασης με αριθμό **153/2024** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου εγκριτική του αποτελέσματος της υπ. αρ. **205513** διενεργηθείσας ανοικτής ηλεκτρονικής Δημοπρασίας **Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.** μέσω της πύλης **www.promitheus.gov.gr** με λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την **19-02-2024** και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την **23-02-2024**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- της με αρ. **18/2024** Πράξης του **Ελεγκτικού Συνεδρίου / Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. Αιτωλ/νίας** για την σύμφωνη γνώμη της υπογραφής της παρούσας Σύμβασης Κατασκευής του Έργου.
- Την υπ' αρ. **37017/14-06-2024** Σύμβαση κατασκευής του έργου διάρκειας 12 μηνών.
- Την υπ' αρ. **24698/13-06-2025** αίτηση του Αναδόχου.
- Την υπ' αρ. **305/2025** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για την έγκριση της 1<sup>ης</sup> Παράτασης έως την 31/12/2025.
- Την υπ' αρ. **343/2025** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ
- Την υπ' αρ. **54866/22-12-2025** αίτηση του Αναδόχου για την 2<sup>η</sup> παράταση του έργου.

Και ότι επήλθαν λόγοι καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών του έργου όπως αναφέρονται στην ανωτέρω αίτηση την οποία επισυνάπτουμε.

#### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Υπέρ της έγκρισης της **2<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ έως την 31-03-2026** προκειμένου το έργο:

«**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΜΑ, ΓΕΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΟΡΜΟΥ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**»  
(ΑΝΑΔΟΧΟΣ : "Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ")

να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **8** μελών .

## **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> Παράτασης εργασιών : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΜΑ, ΓΕΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΟΡΜΟΥ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ έως την 31-03-2026, προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **645/2025**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**  
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού,  
Οργάνωσης και Πληροφορικής