

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **3^{ης}/2026** Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

Αριθμός Απόφασης **64/2026**

ΘΕΜΑ: 2^η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ » (ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ. Αγρινίου –Κωδικός Έργου : 5221188)»

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την **24^η** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **6597/20-2-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ. Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **7 μέλη (4 τακτικά και 3 αναπληρωματικά)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** (Πρόεδρος)
- 2. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 3. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
- 4. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**
- 5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ** (Αναπληρωματικό μέλος)

6. ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)
 7. ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
3. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου και Γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής κ. **Ντρατσέλου Παναγιώτα**.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου η οποία έχει ως εξής :

«Έχοντας υπόψη μας :

- 1) Την 276/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η κατακύρωση του εν θέματι έργου
- 2) Την υπ'αριθμ 19409/15-03-2024 υπογραφείσα Σύμβαση, συνολικού ύψους 795.494,66 € με τον Φ.Π.Α.
- 3) Την από 11-02-2026 αίτηση του Αναδόχου

Και ότι :

Οι Δημοτικοί παιδικοί Σταθμοί λειτουργούν καθ' όλο το διάστημα, διεκπεραίωσης των εργασιών, γεγονός που καθιστούσε δύσκολο το έργο. Υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις, προκειμένου να μετακινούνται, τα νήπια σε γειτονικούς παιδικούς σταθμούς, για την εξασφάλιση της ασφάλειας τους και επίσης η μη εξόφληση των δύο εγκεκριμένων λογαριασμών του έργου δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την ροή των εργασιών, για αυτό και η αιτούμενη παράταση οκτώ (8) μηνών, ήτοι μέχρι 15-11-2026.

Κατόπιν των ανωτέρω :

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Υπέρ της έγκρισης από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου :

- **2η Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου:**

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ » (ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ. Αγρινίου –Κωδικός Έργου : 5221188)» έως 15-11-2026 Αναδόχου Κ/Ξ ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΨΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **7** μελών .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την 2η Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ** » (ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Αναδόχου Κ/Ξ ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΨΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ , προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **64/2026**
Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**