

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **3^{ης}/2026** Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

Αριθμός Απόφασης **65/2026**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης Παράτασης του έργου: «ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την **24^η** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **6597/20-2-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ. Φωτάκη Βασιλείου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **7 μέλη (4 τακτικά και 3 αναπληρωματικά)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** (Πρόεδρος)
- 2. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 3. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
- 4. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**
- 5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ** (Αναπληρωματικό μέλος)
- 6. ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ** (Αναπληρωματικό μέλος)
- 7. ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
3. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου και Γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα**.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **14^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την έγγραφη εισήγηση της **Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου** η οποία έχει ως εξής :

«Έχοντας υπόψη :

- Την υπ' αρ. **60/2022** μελέτη του έργου.
- Την με αρ. **331/2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της μελέτης του έργου.
- Την με αρ. **3692/29-08-2022** Απόφαση ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα 2014-2020" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067225.
- Την με αρ. **403/2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για αποδοχή χρηματοδότησης του έργου και για την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου σύμφωνα με το αρ. 27, Ν.4412/16 - Ανοικτή Διαδικασία.
- Την υπ' αρ. **5069/10-11-2022** διατύπωση θετικής γνώμης επί των τευχών δημοπράτησης από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Ε.

- Την με αρ. **513/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, για την έγκριση κατάρτισης όρων δημοπράτησης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 221 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α').
- Την με αρ. πρωτ. **69588/11-11-2022** (ΑΔΑΜ: 22PROC011598321 2022-11-15) **Διακήρυξη** Ανοικτής Διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/16.
- Την με αρ. πρωτ. **69592/11-11-2022** (ΑΔΑΜ: 22PROC011598412 2022-11-15) **Περίληψη Διακήρυξης**.
- Την με Α/Α **193865,1** αρ. συστήματος διενεργηθείσας ηλεκτρονικής Δημοπρασίας **Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.** μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr, με λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την **12-12-2022** και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την **16-12-2022**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- Την **15/2023** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του από 16-12-2022 **Πρακτικού Νο 1**, για την ανάθεση της Σύμβασης του έργου στον προσωρινό Ανάδοχο "3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ".
- Την **70/2023** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του από 24-03-2023 **Πρακτικού Νο 2**, για την ανάθεση της Σύμβασης του έργου στον προσωρινό Ανάδοχο "3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ".
- Την **132/2023** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του από 24-03-2023 **Πρακτικού Νο 3 (κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας)**, για την ανάθεση της Σύμβασης του έργου στον προσωρινό Ανάδοχο "3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ".
- Την με αρ. πρωτ. **55301/24-08-2023** υπογραφείσα Σύμβαση, συνολικού ύψους **2.449.783,09 €** με τον Φ.Π.Α. συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013291019 2023-08-24) (ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ").
- Την υπ' αρ. **65629/06-10-2023** αίτηση της Αναδόχου Ε.Ε 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με την οποία υποβλήθηκαν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για την έγκριση του υπεργολάβου του έργου τα οποία σας αποστέλλουμε συνημμένα και είναι σύμφωνα με όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία κατά τον έλεγχο της Υπηρεσία μας.
- Όσα ορίζονται στα αρ. 58, 165 του Ν.4412/16 & το αρ. 18 του Ν.4782/21.

- Την **275/2023** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του υπεργολάβου του έργου.
- Την με αρ. πρωτ. **42730/22-07-2024** αίτηση του Αναδόχου για την έγκριση της 1^{ης} Παράτασης του έργου.
- Την **4173/12-09-2024** Επιστολή προέγκρισης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ την 1^η Παράταση του έργου.
- Την **458/2024** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση της 1^{ης} Παράτασης του έργου μέχρι την 31-05-2025.
- Την με αρ. πρωτ. **19570/14-05-2025** αίτηση του Αναδόχου για την έγκριση της 2^{ης} Παράτασης του έργου.
- Την **2411/26-05-2025** Επιστολή προέγκρισης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ την 2^η Παράταση του έργου.
- Την **280/2025** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση της 2^{ης} Παράτασης του έργου μέχρι την 24-02-2026.
- Την με αρ. πρωτ. **45839/29-10-2025** αίτηση του Αναδόχου για την έγκριση της 3^{ης} Παράτασης του έργου.
- Το υπ. αρ. **53783/12-12-2025** Αίτημα γνωμοδότησης στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών της Υπηρεσίας μας.
- Την ομόφωνη γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης της 3^{ης} παράτασης για δώδεκα μήνες ήτοι έως 24-02-2027 με την υπ. αρ. **Πράξη 9 της 19^{ης} συνεδρίας της 17-12-2025** του Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ομόφωνη γνωμοδότηση.
- Την **663/11-02-2026** Επιστολή προέγκρισης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ την 3^η Παράταση του έργου.

και ότι επήλθαν λόγοι καθυστέρησης του έργου όπως αναγράφονται στην αίτηση του Αναδόχου με τους οποίους η Υπηρεσία μας και η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ συμφωνούν.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Υπέρ της έγκρισης της 3ης Παράτασης έως 24-02-2027 για την κατασκευή του έργου :

**«ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»
(ΑΝΑΔΟΧΟΣ : "3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ")**

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **7** μελών .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
(Μειοψήφησαν οι κ. κ – Καυάλης Παναγιώτης –Καλλίμορφος Ιωάννης)

Εγκρίνει την 3^η Παράταση έως 24-02-2027 για την κατασκευή του έργου :
**«ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»**

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **65/2026**
Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**