

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



# ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

## ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **4<sup>ης</sup>/2026** Συνεδρίασης  
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

Αριθμός Απόφασης **81/2026**

**ΘΕΜΑ:** « Παράταση ισχύος της αριθμ. 38051/20-6-2024 σύμβασης για «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Αγρινίου με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED» ».

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την **10<sup>η</sup>** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00 π. μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **8705/6-3-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ. Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **9 μέλη ( 6 τακτικά και 3 αναπληρωματικά)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

#### ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** (Πρόεδρος)
- 2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 3. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 4. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**
- 5. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 6. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**
- 7. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ** (Αναπληρωματικό μέλος)

8. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)  
 9. ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)

### ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
3. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Παρών στην Συνεδρίαση ο **κ. Παπανικολάου Τιμολέων (Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Αγρινίου)**.

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου και Γραμματέα της Δημοτικής κ. **Ντρατσέλου Παναγιώτα**,

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **10<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την έγγραφη **Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου** η οποία έχει ως εξής :

« Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016(Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους) :

«1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

3. Την με αριθμό 67647/17-10-2023 (ΑΔΑΜ 23PROC013619387 2023-10-20) Διακήρυξη για “Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Αγρινίου με την προμήθεια και

εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας led” και το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό.

4. Την με αριθμό 38051/20-6-2024 ενεργή Σύμβαση για “Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Αγρινίου με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας led” μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και του αναδόχου οικονομικού φορέα GLOBILED M. ΕΠΕ-INTRAPOWER όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με αντικατάσταση 741 αξονικών φωτιστικών Φ7: GL-HNG1-060-072 με ισάριθμα φωτιστικά τύπου “κορυφής” GL-HNG4-060-072 με την εγκριτική απόφαση 614/2024 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου και έτσι όπως αυτή έχει στη συνέχεια τροποποιηθεί με την αντικατάσταση 1.430 φωτιστικών τύπου “μπάλας” Φ8: GL-PBL-40-21 με ισάριθμα φωτιστικά τύπου “βραχίονα” GL-NUR-W026-029 με την εγκριτική απόφαση 93/2025 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου και τέλος, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την αντικατάσταση 19 φωτιστικών τύπου Φ12: GL-HNG3-060-015 με ισάριθμα φωτιστικά τύπου “βραχίονα” Φ3: GL-NUR-W026-029 και με την αντικατάσταση 51 φωτιστικών τύπου Φ14: GL-HNG3-060-029 με ισάριθμα φωτιστικά τύπου Φ4: GL-NUR-W080-044 με την εγκριτική απόφαση 609/2025 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου.

5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 22647/30.05.2025 αίτηση του Αναδόχου για πρώτη παράταση υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας κατά έξι (6) μήνες, έως την 20.12.2025.

6. Την εγκριτική απόφαση 274/2025 της Δημοτικής επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για τροποποίηση της σύμβασης με τον οικονομικό φορέα σε ότι αφορά το συμβατικό χρόνο παράδοσης, για χρονικό διάστημα 6 μηνών, ήτοι μέχρι 20.12.2025.

7. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 52808/09.12.2025 αίτηση του Αναδόχου για δεύτερη παράταση υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες, έως την 31.03.2026.

8. Την εγκριτική απόφαση 609/2025 της Δημοτικής επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για τροποποίηση της σύμβασης με τον οικονομικό φορέα σε ότι αφορά το συμβατικό χρόνο παράδοσης, μέχρι 31.03.2026.

9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 7073/26.02.2026 αίτηση του Αναδόχου για τρίτη παράταση υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας, έως την 19.06.2026.

10. Το γεγονός ότι η συμβατική ημερομηνία υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας μετά την εγκριτική απόφαση 609/2025 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου είναι η 31.03.2026.

11. Το γεγονός ότι, ενώ η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων έχει ουσιαστικά υλοποιηθεί (έχουν αντικατασταθεί 22.745 φωτιστικά, από τα 23.241 τα οποία προβλέπονται και έχουν εγκατασταθεί και οι 3.500 ελεγκτές που προβλέπονται), έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις στην εγκατάσταση των 400, συνολικά, κόμβων διαχείρισης για καταγραφή ηλεκτρικών παραμέτρων και μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας του δικτύου οδοφωτισμού. Από τους 400 κόμβους διαχείρισης έχουν εγκατασταθεί 63, σε κιβώτια pillar του Δήμου Αγρινίου, ενώ καθυστερούσε μέχρι πρόσφατα η εγκατάσταση των υπολοίπων σε Φ.Ο.Π. του ΔΕΔΔΗΕ, με αποκλειστική ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ. Για τη σύνδεση κόμβων διαχείρισης σε Φ.Ο.Π. του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ είχε ενημερωθεί έγκαιρα η διεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ προφορικά, αλλά και με υποβολή επίσημου έγγραφου αιτήματος την 21.07.2025 και σε κοινές συναντήσεις προς διευκρίνιση τεχνικών λεπτομερειών, είχε προφορικά εκφραστεί η σύμφωνη γνώμη από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ, η απαραίτητη επίσημη έγγραφη απάντηση προσκομίστηκε μόνο την 22.12.2025. Οι εργασίες εγκατάστασης των κόμβων διαχείρισης έχουν έκτοτε επιταχυνθεί και σήμερα έχουν εγκατασταθεί 65 κόμβοι διαχείρισης σε Φ.Ο.Π. του ΔΕΔΔΗΕ, με την εκτίμηση ότι και οι υπολειπόμενοι κόμβοι θα έχουν εγκατασταθεί μέχρι την 19.06.2026.

### **Έχοντας υπόψη τα παραπάνω**

**κρίνετε αναγκαία**, η παράταση του συμβατικού χρόνου της σύμβασης με τίτλο «“Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Αγρινίου με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας led» με τους ίδιους όρους μέχρι 19/06/2026.

**και παρακαλούμε** Να τροποποιηθεί η υπ. αριθ. 38051/20-6-2024 Σύμβαση με τον Οικονομικού Φορέα «GLOBILED M. ΕΠΕ-INTRAPOWER» σε ό,τι αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης. Να γίνει παράταση του Συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας μέχρι 19/06/2026.

Χωρίς να επέλθει καμία μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης.

Χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεδομένου ότι η τροποποίηση αυτή δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της αρχικής σύμβασης, και ως μεταβολή, εμπίπτει και ικανοποιεί την περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **9** μελών .

# ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψήφησαν οι κ. κ Πιστιόλας Κ - Καψάλης Π – Καλλίμορφος Ι).

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου της σύμβασης με τίτλο «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Αγρινίου με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας led» με τους ίδιους όρους μέχρι 19/06/2026.

**Και**

Τροποποιεί την υπ. αριθ. 38051/20-6-2024 Σύμβαση με τον Οικονομικού Φορέα «GLOBILED Μ. ΕΠΕ-INTRAPOWER» σε ό,τι αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης. Να γίνει παράταση του Συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας μέχρι 19/06/2026.

- Χωρίς να επέλθει καμία μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης.
- Χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, , δεδομένου ότι η τροποποίηση αυτή δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της αρχικής σύμβασης, και ως μεταβολή, εμπίπτει και ικανοποιεί την περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **81/2026**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**