

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **4^{ης}/2026** Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

Αριθμός Απόφασης **88/2026**

ΘΕΜΑ: Έγκριση (5^{ης}) πέμπτης Παράτασης Προθεσμίας Ολοκλήρωσης Μελετών του έργου:
“Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του
Δήμου Αγρινίου”

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την **10^η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00 π. μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **8705/6-3-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ. Φωτάκη Βασιλείου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **9 μέλη (6 τακτικά και 3 αναπληρωματικά)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** (Πρόεδρος)
- 2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 3. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 4. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**
- 5. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

6. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)
8. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)
9. ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
3. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Παρών στην Συνεδρίαση ο **κ. Παπανικολάου Τιμολέων (Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Αγρινίου)**.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς edήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την έγγραφη **Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου** η οποία έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 48/23.05.2023 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.
2. Την απόφαση με αριθμό 137/2023 (ΑΔΑ: Ω5ΚΡΩ65-Ρ58) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, για την έγκριση της μελέτης, την κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της εν θέματι μελέτης.
3. Την με αριθμό 201327/2023 διακήρυξη για την εν θέματι μελέτη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 23PROC012933489.
4. Την με αριθμό 238/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση της σύμβασης της επικεφαλίδας στην Ένωση Οικονομικών φορέων με διακριτικό τίτλο “ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΑΪΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. / ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. / ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ” (αριθμός προσφοράς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 297217).
5. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού.
6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 81670/18.12.2023 (24SYMV014144399 2024-01-18) Σύμβαση Εκπόνησης Μελέτης.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016), άρθρο 184 παράγραφος 1.

8. Το ότι η συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών της μελέτης είναι η 18.03.2024 (προθεσμία εκπόνησης τρεις [3] μήνες από την υπογραφή της σύμβασης).
9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 13252/26.02.2024 αίτηση του Αναδόχου για 1η παράταση περαίωσης της εκπόνησης των μελετών κατά έξι (6) μήνες, έως την 18.09.2024 και λήξη της σύμβασης ένα (1) μήνα μετά την έγκριση του συνόλου των μελετών από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να συνταχθούν και τα Τεύχη Δημοπράτησης.
10. Την με αριθμό 118/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, με την οποία εγκρίθηκε για την ανάδοχο Ένωση Οικονομικών Φορέων 1η παράταση, έως την 18.09.2024, για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος, καθώς και λήξη της σύμβασης ένα (1) μήνα μετά την έγκριση του συνόλου των μελετών από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να συνταχθούν και τα Τεύχη Δημοπράτησης, έτσι ώστε η μελέτη να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα.
11. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 45682/09.08.2024 αίτηση του Αναδόχου για 2η παράταση περαίωσης της εκπόνησης των μελετών κατά οκτώ (8) μήνες, έως την 18.05.2025 και λήξη της σύμβασης ένα (1) μήνα μετά την έγκριση του συνόλου των μελετών από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να συνταχθούν και τα Τεύχη Δημοπράτησης.
12. Την με αριθμό 419/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, με την οποία εγκρίθηκε για την ανάδοχο Ένωση Οικονομικών Φορέων 2η παράταση, έως την 18.05.2025, για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος, καθώς και λήξη της σύμβασης ένα (1) μήνα μετά την έγκριση του συνόλου των μελετών από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να συνταχθούν και τα Τεύχη Δημοπράτησης, έτσι ώστε η μελέτη να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα.
13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 18270/07.05.2025 αίτηση του Αναδόχου για 3η παράταση περαίωσης της εκπόνησης των μελετών έως την 31.12.2025 και λήξη της σύμβασης ένα (1) μήνα μετά την έγκριση του συνόλου των μελετών από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να συνταχθούν και τα Τεύχη Δημοπράτησης.
14. Την με αριθμό 317/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, με την οποία εγκρίθηκε για την ανάδοχο Ένωση Οικονομικών Φορέων 3η παράταση, έως την 31.12.2025, για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος, καθώς και λήξη της σύμβασης ένα (1) μήνα μετά την έγκριση του συνόλου των μελετών από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να συνταχθούν και τα Τεύχη Δημοπράτησης, έτσι ώστε η μελέτη να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα.
15. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 52840/09.12.2025 αίτηση του Αναδόχου για 4η παράταση περαίωσης της εκπόνησης των μελετών έως την 28.02.2026 και λήξη της σύμβασης ένα (1) μήνα μετά την έγκριση του συνόλου των μελετών από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να συνταχθούν και τα Τεύχη Δημοπράτησης.
16. Την με αριθμό 621/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, με την οποία εγκρίθηκε για την ανάδοχο Ένωση Οικονομικών Φορέων 4η παράταση, έως την 28.02.2025, για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος, καθώς και λήξη της σύμβασης ένα (1) μήνα μετά την έγκριση του συνόλου των μελετών από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να συνταχθούν και τα Τεύχη Δημοπράτησης, έτσι ώστε η μελέτη να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα.
17. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 7463/27.02.2026 αίτηση του Αναδόχου για 5η παράταση περαίωσης της εκπόνησης των μελετών έως την 31.12.2026 και λήξη της σύμβασης ένα (1)

μήνα μετά την έγκριση του συνόλου των μελετών από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να συνταχθούν και τα Τεύχη Δημοπράτησης.

και λαμβάνοντας υπόψη, πλέον των ανωτέρω, ότι:

η σύμβαση αφορά μεγάλο πλήθος (148) Σχολικών Μονάδων, για τις οποίες υπάρχει σοβαρή έλλειψη των απαραίτητων για τη σύνταξη και υποβολή των μελετών στοιχείων (όπως αρχιτεκτονικά σχέδια, στελέχη αδειών, στοιχεία νομιμότητας), καθώς και το γεγονός ότι ο ανάδοχος μας έχει ήδη υποβάλλει τις προβλεπόμενες ηλεκτρολογικές, αρχιτεκτονικές και τοπογραφικές μελέτες και μελέτες πυροπροστασίας για 13 σχολικές μονάδες, ενώ έχουν υποβληθεί προς έγκριση, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι μελέτες πυροπροστασίας για πέντε σχολικά συγκροτήματα, και τέλος, για ένα σημαντικό αριθμό σχολείων, έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες και οι μελέτες βρίσκονται σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης και υποβολής προς έγκριση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Υπέρ της έγκρισης της 5ης παράτασης, έως την 30.11.2026, για την εκπόνηση της μελέτης: “Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγρινίου”, με ανάδοχο την Ένωση Οικονομικών φορέων με διακριτικό τίτλο “ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΑΓΓΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. / ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. / ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ”, καθώς και λήξη της σύμβασης ένα (1) μήνα μετά την έγκριση του συνόλου των μελετών από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να συνταχθούν και τα Τεύχη Δημοπράτησης, έτσι ώστε η μελέτη να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **9** μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψήφησαν οι κ. κ Πιστιόλας Κ - Καψάλης Π – Καλλίμορφος Ι).

Εγκρίνει την 5^η παράταση έως την 30.11.2026, για την εκπόνηση της μελέτης: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγρινίου» με ανάδοχο την Ένωση Οικονομικών φορέων με διακριτικό τίτλο “ΩΜ

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΑΙΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. / ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. / ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ”, καθώς και λήξη της σύμβασης ένα (1) μήνα μετά την έγκριση του συνόλου των μελετών από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να συνταχθούν και τα Τεύχη Δημοπράτησης, έτσι ώστε η μελέτη να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **88/2026**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**