

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το πρακτικό της 15^{ης}/2026 Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου****Αριθμός Απόφασης 398/2026****ΘΕΜΑ: Έγκριση της 3^{ης} Παράτασης έως την 30-11-2026 του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»**

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την 15^η του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν. 5314/2026 η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **37293/11-9-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ. Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα **9 τακτικά μέλη**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)**
- 2. ΒΡΑΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 3. ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

4. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
5. ΣΚΟΥΦΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
6. ΣΚΑΡΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
7. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**ΟΥΔΕΙΣ**

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου και Γραμματέα της Δημοτικής **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα.**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ.1 περ. Δ του Ν. 5314/2026 και άρθρο 71 παρ.3 του Ν. 4622/2019 προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την έγγραφη εισήγηση της **Δ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ** η οποία έχει ως εξής :

«Έχοντας υπόψη :

- 1) την υπ' αρ. **29/2022** μελέτη του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου.
- 2) την απόφαση με αριθμό **342/2022** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση τευχών δημοπράτησης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
- 3) την υπ. αρ. **199217** διενεργηθείσα ανοικτή ηλεκτρονική Δημοπρασία **Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.** μέσω της πύλης **www.promitheus.gov.gr** με λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την **15-05-2023** και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την **19-05-2023**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

- 4) την απόφαση με αριθμό **361/2024** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, εγκριτική του αποτελέσματος της υπ. αρ. **199217** διενεργηθείσας ανοικτής ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- 5) Την με αρ. πρωτ. **20109/19-05-2025** υπογραφείσα Σύμβαση, συνολικού ύψους **2.388.616,56 €** (με Φ.Π.Α. 24%) συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών (ΑΔΑΜ: 2025SYMV016839239 2025-05-19) (ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»).
- 6) Την υπ' αρ. **16763/30-04-2026** αίτηση Αναδόχου για την 1^η Παράταση.
- 7) Την απόφαση με αριθμό **185/2026** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση της 1^{ης} παράτασης έως την 30-06-2026.
- 8) Την υπ' αρ. **25026/22-06-2026** αίτηση Αναδόχου για την 2^η Παράταση.
- 9) Την απόφαση με αριθμό **310/2026** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση της 2^{ης} παράτασης έως την 31-08-2026.
- 10) Την υπ' αρ. **34144/24-08-2026** αίτηση Αναδόχου για την 3^η Παράταση και ότι επήλθαν λόγοι καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών του έργου όπως αναφέρονται στην ανωτέρω αίτηση την οποία επισυνάπτουμε.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Υπέρ της έγκρισης της 3^{ης} Παράτασης έως την 30-11-2026 του έργου :

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

(ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»)

προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό._

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι κατά την λήψη απόφασης ,για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας των παρόντων συμβούλων , ως παρόντες λογίζονται οι σύμβουλοι που ψηφίζουν θετικά ή αρνητικά στην πρόταση που τίθεται για ψηφοφορία. Αν κάποιο μέλος της επιτροπής απέχει με δήλωσή του από την ψηφοφορία, δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της πλειοψηφίας των παρόντων . (άρθρο 146, παρ. 2 του Ν.5314/2026 –ΦΕΚ 103/29.6.2026 τ. Α'), επί παρόντων **9 μελών**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψήφησαν οι κ.κ. Γκρίζης Ν- Πιστιόλας Κ- Καψάλης Π.)

Εγκρίνει της 3η Παράτασης έως την 30-11-2026 του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

(ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»)

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **398/2026**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ