

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **6^{ης}/2026** Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

Αριθμός Απόφασης **139/2026**

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού με αύξηση του ποσού της Αναθεώρησης), του έργου : «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (Β΄ ΦΑΣΗ) (ΛΕΠΕΝΟΥ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ Κ.ΛΠ)

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την **6^η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Μ. Δευτέρα** και ώρα **12:00** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **13085/2-4-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ. Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **9 μέλη (6 τακτικά και 3 αναπληρωματικά)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** (Πρόεδρος)
- ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)

8. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (Αναπληρωματικό μέλος)
 9. ΓΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 2. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
 3. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν

Από τους Υπηρεσιακούς παράγοντες παρόντες ήταν :

κ. Τζιώλης Δημήτριος Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγρινίου

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου και Γραμματέα της Δημοτικής **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα.**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **10^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την έγγραφη εισήγηση **της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου** η οποία έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη :

1. Την υπ' αρ. **99/2022** μελέτη του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου.
2. Την απόφαση με αριθμό **516/2022 (ΑΔΑ : 9ΠΟΝΩ65-ΕΘΕ)** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, για την έγκριση της μελέτης, καθορισμό όρων δημοπράτησης και ορισμό επιτροπής για την εκτέλεση του έργου.
3. Την υπ. αριθ. **71156/18.11.2022** διακήρυξη για το εν θέματι έργο η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: «22PROC011629499 2022-11-18»**
4. Την απόφαση με αριθμό **111/2023** (ΑΔΑ: 6ΓΦΠΩ65-0ΞΥ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου (όπως επικυρώθηκε με την υπ' αρ. **48248/30.05.2023** (ΑΔΑ: ΨΠΔΨΟΡ1Φ-32Ω) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου / Τμήμα Διοικητικού & Οικονομικού Ν. Αιτωλ/νίας), εγκριτική του αποτελέσματος της υπ. αρ. **193897**

διενεργηθείσας ηλεκτρονικής Δημοπρασίας Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη (ή από κατά πλειοψηφία) σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Ε.Ε. «**ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.**» με έκπτωση **44,39 %**.

5. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
6. Την με αριθμ πρωτ. 55042/09.08.2023 (23SYMV013239676 2023.08.09) Σύμβαση κατασκευής του εν Θέματι έργου
7. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016)
8. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων που ισχύουν μέχρι σήμερα.

Το ότι ο 1ος Α.Π.Ε (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ με αύξηση του ποσού της Αναθεώρησης Εργασιών) είναι συνολικής δαπάνης : **218.294,69 € (Ευρώ)** χωρίς τον Φ.Π.Α και 270.685,42 € (Ευρώ) **με τον Φ.Π.Α**

1^{ος} ΑΠΕ				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ 1ου ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΛΟΣΤΡΩΣΙΑ	39.507,85 €	21.334,24 €	35.581,76 €	+ 14.247,52 €
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	165.536,02 €	92.700,17 €	95.557,78 €	+2.857,61€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	205.043,87 €	114.034,41 €	131.139,54 €	+ 17.105,13 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	36.907,90 €	20.526,19 €	23.605,12 €	+ 3.078,93 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	241.951,77 €	134.560,60 €	154.744,66 €	+ 20.184,06 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	36.292,77 €	20.184,09 €	0,03 €	-20.184,06 €
ΣΥΝΟΛΟ	278.244,54 €	154.744,69 €	154.744,69 €	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	3.550,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	463,52 €	257,76 €	60.000,00 €	+ 59.742,24 €
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	282.258,06 €	158.552,45 €	218.294,69 €	+ 59.742,24 €
ΦΠΑ 24 %	67.741,93 €	38.052,59 €	52.390,73 €	+ 14.338,14 €
ΣΥΝΟΛΟ	350.000,00 €	196.605,04 €	270.685,42 €	+ 74.080,38 €

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Υπέρ της έγκρισης από την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του 1^{ου} Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού με αύξηση του ποσού της Αναθεώρησης), του έργου: ««ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (Β' ΦΑΣΗ) (ΛΕΠΕΝΟΥ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ Κ.ΛΠ)»» Προϋπολογισμού Μελέτης : **350.000,00 €** με τον Φ.Π.Α. (ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.) προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό. _

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **9** μελών .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
(Μειοψήφησαν οι κ. κ – Πιστιόλας Κωνσταντίνος -Γκρίζης Νικόλαος –Γρίνος Σπυρίδων)

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού με αύξηση του ποσού της Αναθεώρησης), του έργου: «**ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (Β' ΦΑΣΗ) (ΛΕΠΕΝΟΥ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ Κ.ΛΠ)**» Προϋπολογισμού Μελέτης : **350.000,00 €** με τον Φ.Π.Α. (ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.) προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **139/2026**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**