

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **9^{ης}/2026** Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

Αριθμός Απόφασης **195/2026- ΕΗΔ**

ΘΕΜΑ: «ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. του έργου: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την **25^η** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π.μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **20076/21-5-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ. Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **8 μέλη (5 τακτικά και 3 αναπληρωματικά)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)**
- 2. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 3. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**
- 4. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 5. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

6. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (Αναπληρωματικό μέλος)
8. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
3. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Παρών κατά την Συνεδρίαση ήταν ο κ. **Τζιώλης Δημήτριος** - Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγρινίου.

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου και Γραμματέα της Δημοτικής **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα**.

Ο Πρόεδρος, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010, το 2^ο θέμα προκειμένου να συζητηθεί **εκτός της ημερήσιας Ε. Η. Δ** διάταξης με τίτλο: «Έγκριση 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. του έργου: **«ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»** και ζήτησε από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να εγκρίνουν το **κατεπείγον λόγω ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων**

Τα παρόντα **(8)** μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, **ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισαν το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ως εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος.**

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την έγγραφη εισήγηση της **Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αγρινίου** η οποία έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη :

- Την υπ' αρ. **60/2022** μελέτη του έργου.
- Την με αρ. **331/2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της μελέτης του έργου.

- Την με αρ. **3692/29-08-2022** Απόφαση ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα 2014-2020" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067225.
- Την με αρ. **403/2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για αποδοχή χρηματοδότησης του έργου και για την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου σύμφωνα με το αρ. 27, Ν.4412/16 - Ανοικτή Διαδικασία.
- Την υπ' αρ. **5069/10-11-2022** διατύπωση θετικής γνώμης επί των τευχών δημοπράτησης από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Ε.
- Την με αρ. **513/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, για την έγκριση κατάρτισης όρων δημοπράτησης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 221 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α').
- Την με αρ. πρωτ. **69588/11-11-2022** (ΑΔΑΜ: 22PROC011598321 2022-11-15) **Διακήρυξη** Ανοικτής Διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/16.
- Την με αρ. πρωτ. **69592/11-11-2022** (ΑΔΑΜ: 22PROC011598412 2022-11-15) **Περίληψη Διακήρυξης**.
- Την με Α/Α **193865,1** αρ. συστήματος διενεργηθείσας ηλεκτρονικής Δημοπρασίας **Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.** μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr, με λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την **12-12-2022** και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την **16-12-2022**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- Την **15/2023** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του από 16-12-2022 **Πρακτικού Νο 1**, για την ανάθεση της Σύμβασης του έργου στον προσωρινό Ανάδοχο "3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ".
- Την **70/2023** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του από 24-03-2023 **Πρακτικού Νο 2**, για την ανάθεση της Σύμβασης του έργου στον προσωρινό Ανάδοχο "3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ".
- Την **132/2023** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του από 24-03-2023 **Πρακτικού Νο 3 (κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας)**, για την ανάθεση της Σύμβασης του έργου στον προσωρινό Ανάδοχο "3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ".

- Την με αρ. πρωτ. **55301/24-08-2023** υπογραφείσα Σύμβαση, συνολικού ύψους **2.449.783,09 €** με τον Φ.Π.Α. συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών (ΑΔΑΜ: 23SYMV013291019 2023-08-24) (ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ").
- Την υπ' αρ. **65629/06-10-2023** αίτηση της Αναδόχου Ε.Ε 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με την οποία υποβλήθηκαν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για την έγκριση του υπεργολάβου του έργου τα οποία σας αποστέλλουμε συνημμένα και είναι σύμφωνα με όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία κατά τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας.
- Όσα ορίζονται στα αρ. 58, 165 του Ν.4412/16 & το αρ. 18 του Ν.4782/21.
- Την **275/2023** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του υπεργολάβου του έργου.
- Την με αρ. πρωτ. **42730/22-07-2024** αίτηση του Αναδόχου για την έγκριση της 1^{ης} Παράτασης του έργου.
- Την **4173/12-09-2024** Επιστολή προέγκρισης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ την 1^η Παράταση του έργου.
- Την **458/2024** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση της 1^{ης} Παράτασης του έργου μέχρι την 31-05-2025.
- Την με αρ. πρωτ. **19570/14-05-2025** αίτηση του Αναδόχου για την έγκριση της 2^{ης} Παράτασης του έργου.
- Την **2411/26-05-2025** Επιστολή προέγκρισης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ την 2^η Παράταση του έργου.
- Την **280/2025** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση της 2^{ης} Παράτασης του έργου μέχρι την 24-02-2026.
- Την από 12-12-2024 Τροποποίηση της Στατικής μελέτης του έργου.
- Το υπ' αρ. 17 Πρακτικό της 1^{ης} Συνεδρίασης 2025 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων που ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της αποδοχής της Τροποποίησης της Στατικής μελέτης του έργου.
- Την **245/2025** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση της Τροποποίησης της Στατικής μελέτης του έργου.
- Την υπ' αρ. **2090/07-05-2025** Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ για τον 1ο ΑΠΕ - 1η Σ.Σ. εργασιών.

- Την από **02-06-2025**, της 5^{ης} συνεδρίασης, Πρακτικό Νο 02 ομόφωνα θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας για τον 1^ο Α.Π.Ε. - 1^η Σ.Σ.
- Την από **15-04-2026**, της 3^{ης} συνεδρίασης, Πρακτικό Νο 13 ομόφωνα θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας για τον 2^ο Α.Π.Ε. - 1^η Σ.Σ.
- Την υπ' αρ. **1939/18-05-2025** Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ για τον 2ο ΑΠΕ - 1η Σ.Σ. εργασιών.

Και ότι :

Συντάχθηκε ο **2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών** με βάση τα όσα προβλέπει ο Ν.4412/16 και όλες οι συναφείς διατάξεις περί δημοσίων έργων όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για να συμπεριλάβει μεταβολές στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών με ανάλωση των απροβλέπτων όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση του έργου:

	Αρχική Σύμβαση	Σύνολα 1 ^{ος} ΑΠΕ-1 ^η Σ.Σ.	Σύνολα 2ος ΑΠΕ-1η Σ.Σ.
Εργασίες προϋπολογισμού	1.331.423,38 €	1.637.332,62 €	1.663.985,24
ΓΕ & ΟΕ 18 %	239.656,21 €	294.719,87 €	299.517,34
Σύνολο Εργασιών	1.571.079,59 €	1.932.052,49 €	1.963.502,58 €
Απρόβλεπτα 15 %	235.661,94 €	31.661,02 €	210,93
Άθροισμα	1.806.741,53 €	1.963.713,51 €	1.963.713,51
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε. & Ο.Ε.	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00
Άθροισμα	1.906.741,53 €	2.063.713,51 €	2.063.713,51
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	68.890,00 €	68.890,00 €	350.000,00
Άθροισμα	1.975.631,53 €	2.132.603,51 €	2.413.713,51
Φ. Π. Α. 24%	474.151,57 €	511.824,85 €	579.291,25
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	2.449.783,10 €	2.644.428,36 €	2.993.004,76

Επομένως ο 2ος ΑΠΕ του έργου είναι συνολικού ποσού **2.063.713,51 €** προ αναθεώρησης και **ΦΠΑ**, δεν τροποποιείται η μελέτη και δεν μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Υπέρ της έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «**ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ** (ΑΝΑΔΟΧΟΣ : "3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ")

προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό. _

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **8** μελών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Β. Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου : «**ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ** (ΑΝΑΔΟΧΟΣ : "3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ") προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **195/2026**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**